

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको)

२०७६/७७ असार महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. २०८०१०११
- २ मन्त्रालय उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
- ३ विभाग र संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
- ४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम / क्रयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	विद्युत विकास विभागको कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।	अन्य मुख्य कार्य सम्पन्न भए पनि तर Fire Fighting Pump जडानको कार्य बाँकी हुँदा साबैजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सूचना बमोजिम यस समझौताको म्याद थप अबधि भित्र Fire Fighting Pump जडान लगायत केहि साना तिना बाँकि कार्यहरू सम्पन्न हुने	भवनको प्राङ्गणमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य, साथै Water Treatment Plant, Fire Fighting को कार्य आम्सिक रूपमा सम्पन्न भएको।	
२	विस्तृत इन्जीनीरिंग प्रतिवेदन तयार गर्ने	इन्डु खुला जबिआ, २० मेवा सोलुखुम्बु तल्लो हुडु ज.बि.आ. (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु	भौतिक ९२.९२% वित्तीय ७६.८९%		विस्तृत इन्जीनीरिंग अध्ययन कार्य सम्पन्न भै सकेको

गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१	इन्डु, तल्लो हुडु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नवडाउने अन्योल भएको।	समाधानार्थ विभागद्वारा निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको भएता पनि उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक र अन्य बेला समेत भएको छलफलमा यी आयोजनाहरूको निर्माण विभागद्वारा नगर्ने भनी निर्देशन भए बमोजिम वार्षिक कार्यक्रमबाट यी कार्यक्रमहरू हटाईएको	

कार्यालय प्रमुखको

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

योजना, वातावरण तथा आयोजना विकास समझौता महाराष्ट्रको प्रमुखको प्रमाणित गर्नेको

नविन राज सिंह
नाम

२०७७।०४।०५
मिति

जीवछु मण्डल
नाम

२०७७।०४।०५
मिति

नाम

२०७७।०४।०५
मिति

५२

५२

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको)
२०७६/७७ असार महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. ३०८०११०४
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम जलविद्युत आयोजना अध्ययन

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम / कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	वेनी कालीगण्डकी (५० मे.वा.)	अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने	ई.आई.ए प्रतिवेदन वत तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भै सकेको	ई.आई.ए प्रतिवेदन वत तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको	
२	लडुगी खोला (१० मे.वा.)			सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	
३	दुध कोशी - ५ (११० मे.वा.)			सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	
४	अप्सुवा (१३.६ मे.वा.)			सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	
५	अरुण- ४ (३०० मे.वा.)	ड्राफ्ट प्रतिवेदन बमोजिम Cost Estimation प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने । Draft ई.आई.ए प्रतिवेदन Geo- Technical प्रतिवेदन, ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन , ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने।	ड्राफ्ट प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको । Draft ई.आई.ए प्रतिवेदन को Review कार्य भइरहेको । Geo- Technical प्रतिवेदन, ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन प्राप्त भइ स्वीकृत भएको र ड्राफ्ट प्रतिवेदनको मस्यौदा सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	ड्राफ्ट प्रतिवेदन को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको । ड्राफ्ट ई.आई.ए प्रतिवेदन को पुनरावलोकन कार्य भइरहेको । Geo - Technical study प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन स्वीकृत को क्रममा रहेको ।	
६	रुपगाड ज.बि.आ.	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको	ड्राफ्ट प्रतिवेदन स्वीकृत भएको	
७	वार्म नदी ज.बि.आ.	फिण्ड अध्ययन अन्तर्गत ड्रिलिंग कार्य सम्पन्न गर्ने ।	ड्रिलिंग कार्य हुदै गरेको	फिण्ड अध्ययन अन्तर्गतको ड्रिलिंग कार्य हुदै गरेको	
८	कवाडी नदि	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	फाईनल अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।	
९	न्याउरीगाड ज.बि.आ. १० मे वा			सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	
१०	भेरी ज.बि.आ. १० मे वा			सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	

Signature
Date

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको)

२०७६/७७ असार महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. ३०८०११०४
२ मन्त्रालय ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम जलविद्युत आयोजना अध्ययन

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम / कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१२	पिछुवा खोला ज बि आ	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको	ड्राफ्ट फाईनल अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।	
१३	सुनकोशी २/ ३ बहुउद्देश्यीय	ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन सम्पन्न गर्ने ।	ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन मा राय सुझाव पठाइएको ।	Interim तथा Power Evacuation Study Review पेश गरिएको ।	
१४	माथिल्लो चमेलिया	फिल्ड प्रतिवेदन अन्तर्गतक कार्यहरू जारी राखे ।	Design Base Memorandum प्राप्त भएको ।	टोपो सर्वे टोली आयोजनास्थल प्रस्थान गरेको ।	
१५	यान्मा खोला	फिल्डको कार्य गर्ने ।	टोपो सर्वेका लागि फिल्ड गएको ।	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको	
१६	मध्य इंखु ज.बि.आ.	फिल्डको कार्य गर्ने ।	टोपो सर्वेका लागि फिल्ड गएको ।	टोपो सर्वेको लागि टिम परिचालनको तयारी हुँदै ।	
१७	कालिगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त भइ परामर्शदातालाई राय/सुझाव पठाइ पुन परिमार्जित प्रतिवेदन प्राप्त भएको	ड्राफ्ट ईन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।	
१८	नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना	ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	फिल्ड प्रतिवेदन सम्पन्न । ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन प्राप्त ।	फिल्ड वर्क कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा रहेको।	
१९	कर्णाली निसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन	कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	
२०	सेती खोला ६ ज.बि.आ.	Base Line Geological प्रतिवेदन पेश गर्ने ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन पेश गर्ने ।	Base Line Geological प्रतिवेदन र ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन को राय/सुझावहरू पठाइएको र प्रतिवेदन आउन	ड्रिलिंग प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा रहेको । ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा रहेको ।	
२१	कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना	IDR पेश गरेको । EIA को कार्य भइरहेको ।	IDR मा राय/सुझावहरू पठाइएको र प्रतिवेदन आउन बाँकी ।	ईन्टरिम डिजाईन प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा रहेको, क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृत भएको ।	
२२	खिम्ती ठोसे सिचालय	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।	ड्राफ्ट ईन्सेप्सन प्रतिवेदन पेश गरेको र राय/सुझाव दिइएको ।	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको)
२०७६/७७ असार महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. ३०८०११०४
२ मन्त्रालय ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम जलविद्युत आयोजना अध्ययन

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम / कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यालय	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
२३	बुर्बांग ज.वि.आ.	आयोजना सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।	आयोजना सम्झौता सम्पन्न भएको ।	आयोजनाको सम्झौता हुने तयारीमा रहेको ।	
२४	कवाडी - १ ज.वि.आ.	फिर्लड समेको कार्य हुदै गरेको ।	फिर्लड समेको कार्य हुदै गरेको ।	फिर्लड समेको लागी सबारी पास बनाइसकेको र फिर्लड जाने तयारी भएको ।	
२५	कोबाजोर जलाशययुक्त ज.वि.आ.	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।	ईन्सेप्सन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।	ड्राफ्ट ईन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।	

गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) भौतिक ८७.७४% वित्तीय ३६.९८%

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

प्रमुख समस्याहरू

- १ विद्युत फैलिएको महामारी covid १९को कारणले आयोजना अध्ययन कार्यहरू प्रभावित भएको, कुनै आयोजना म्याद थप समेत गर्न पर्ने देखिएको
२ हालै जारी गरिएको वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली २०७६ का केहि नयाँ प्राबधानहरूले गर्दा केहि समय बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण रोकिएको कारणले केहि आयोजनाहरू म्याद सकिएको साथै क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूची नयाँ नियमावली अनुसार गर्दा अध्ययन गर्न थप समय समेत लाग्ने देखिएको

समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू

- सम्बन्धित निकायहरूसंग आवश्यक छलफल तथा समन्वयमा कार्य गर्दै गरिएको
सम्बन्धित निकायहरूसंग आवश्यक छलफल तथा समन्वयमा कार्य गर्दै गरिएको

अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण

बन तथा वातावरण मन्त्रालय

कार्यालय प्रमुखको

नाबिन राज सिंह
नाम

२०७७/०४/०५

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

जीबुछ मण्डल
नाम

मिति

आयोजना तथा आयोजना विकास सम्झौता महाशाखाको

नाम

२०७७/०४/०५

मिति

दस्तखत

माणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको)
२०७६/७७ असार महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. ३०८०११०१
२ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग र संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रबर्धन

अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	अनुमति पत्रको विवरण	यस महिनाको अनुमति पत्र	गत महिनाको अनुमति पत्र	कैफियत
१	विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र	८ वटा, ११५.८४ मे.वा.	३ वटा, ११८.७ मे.वा.	
२	विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र	५ वटा, १६०.५ मे.वा.	१ वटा १५ मे.वा.	
३	प्रसारणको अनुमति पत्र	जारी नभएको	जारी नभएको	
४	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र	३३ के.भी. १ वटा, १३२ के.भी. १ वटा	१३२ के.भी. १ वटा	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१	विद्युत फैलिएको महामारी covid १९को कारणले सुबिधा सिफारिस, आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यहरू प्रभावित भएको	सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वयमा कार्य गरिएको	
२	विद्युत फैलिएको महामारी covid १९को कारणले अनुमतिपत्रको म्याद भित्र रिटपूर्वक निवेदन प्राप्त नभएको सन्दर्भमा उक्त अनुमतिपत्रहरूको थप कारवाही प्रक्रिया नियमानुसार बढाऊन समस्या भएको		

कार्यालय प्रमुखको

नविन राज सिंह
नाम

२०७७/०४/०५

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

याजना, बातावरण तथा आयोजना विकास समझौता महाशाखाको

प्रमुखको

जीबछ मण्डल
नाम

२०७७/०४/०५

प्रमाणित गर्नेको

नाम

मिति



दस्तखत

मिति