

आ.वा. ०७६/७७ मङ्सिर महिना

- १ बजेट उपशीर्षक = ३०८०१२
 २ मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
 विभाग २
 ३ संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
 ४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि न	कार्यक्रम/क्याकलाप	वार्षिक कार्ययोजना अनुसारक यस महिनाको लक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	दधू कोशि - ४ (४७ मे.वा.)	कार्य सम्पन्न गर्ने ।	कार्य सम्पन्न भइसकेको	१००% कार्य सम्पन्न	
२	म्याग्दी (३२ मे.वा.)	कार्य सम्पन्न गर्ने ।	कार्य सम्पन्न भइसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	
३	त्रेनी(कालीगण्डकी (५० मे.वा.)	Draft Report मा प्रस्तुतिकरण गरि Comment प्राप्त गर्ने	Draft Report मा प्रस्तुतिकरण गरि Comment प्राप्त गर्ने कार्य भइरहेको	Draft Report मा प्रस्तुतिकरण गरि Comment प्राप्त गर्ने	
४	साँखुवा खोला - १ (३० मे.वा.)	कार्य सम्पन्न भइसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	
५	साँखुवा खोला (२५ मे.वा.)	कार्य सम्पन्न भइसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	
६	लडुग्री खोला (१० मे.वा.)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्ने क्रममा रहेको)	कार्य सम्पन्न भइसकेको (बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने)	
७	दुध कोशी -५ (११० मे.वा.)	कार्य सम्पन्न गर्ने ।	कार्य सम्पन्न भएको ।	EIA Approved	
८	अप्सुवा (१३.६ मे.वा.)	EIA Report , Draft Report वातावरण मन्त्रालय पेश गर्ने	EIA Report वातावरण मन्त्रालयमा पठाइको	Updated EIA Report तथा Draft Report का प्रगति	
९	तल्लो चमेलिया (२० मे.वा.)	सम्पन्न भएको	सम्पन्न भएको	सम्पन्न भएको	
१०	माथिल्लो खुदी (२८ मे.वा.)	रद्द भएको	रद्द भएको	रद्द भएको	

(Handwritten signatures)

११	कणाली St-1 (१८४ मे.वा.)	रद्द भएको	रद्द भएको	रद्द भएको	
१२	अरुण - ४ (३०० मे.वा.)	SD and TOR स्वीकृत गर्ने, Cost Estimation Report , Draft Report and Environmental Baseline Report प्राप्त गर्ने	Interim Design Report स्वीकृत, Revised SD TOR वन मन्त्रालयमा पेश, Power Market Report स्वीकृत जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट विवरणहरु प्राप्त भएको	Revised IDR प्राप्त , Power Market Study प्राप्त, SD and TOR वन मन्त्रालयमा पेश भएको	
१३	तल्लो अरुण	SD & TOR स्वीकृत गर्ने । Interim Design Report प्राप्त गर्ने । Geotechnical Report प्राप्त गर्ने ।	SD & TOR विभागबाट वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको । IDR अन्तर्गतको Hydrology र Power Market Report प्राप्त हुने क्रममा रहेको । Drilling कार्य भइरहेको ।	Hydrology र Power Market Report उपर TSG को राय सुझाव पत्राचार भईसकेको र प्राप्त हुने क्रममा रहेको , वातावरणीय तथ्यांक संकलन भइरहेको।	
१४	जावा खोला	Complete गर्ने ।	कार्य सम्पन्न भई सकेको ।	कार्य सम्पन्न भई सकेको ।	
१५	रुपगाड ज.वि.आ.	Interim Report Approve गर्ने ।	Draft Report को कार्य भइरहेको ।	Interim कार्य स्वीकृत भएको ।	
१६	दार्म नदि. ज.वि.आ	Field Report प्राप्त गर्ने ।	Drilling कार्य भइरहेको ।	Drilling को लागि Field Mobilize भई रहेको ।	
१७	कवाडी नदि	Draft Report Approve गर्ने।	Draft Report Review प्रक्रियामा रहेको ।	Interim Report approve भई रहेको ।	
१८	न्याउरीगाड ज.वि.आ. १० मे वा	Draft Final Report प्राप्त गर्ने ।	Draft Final Report प्राप्त भएको ।	Draft Report Approval हुने क्रममा रहेको ।	
१९	भेरी ज.वि.आ. १० मे वा	Draft Final Report प्राप्त गर्ने ।	Draft Final Report प्राप्त भइसकेको ।	Draft Report प्राप्त भएको ।	
२०	पिखुवा खोला ज.वि,आ	Draft Report स्वीकृत गर्ने ।	Draft Report प्राप्त भइ Comment पठाइको ।	Draft Report प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको ।	
२१	सुनकोशी २/३ बहुउद्देश्यीय	Geological Baseline Report स्वीकृत गर्ने	Geological Baseline Report प्राप्त मात्र भएको ।	Geological Baseline Report प्राप्त	
२२	माथिल्लो चमेलिया	Contract Agreement हुने ।	Contract Agreement भएको ।	Contract Negotiation को क्रममा रहेको	
२३	यानमा खोला	Contract Agreement हुने ।	Contract Agreement Sign भएको ।	Contract Negotiation को क्रममा रहेको	

११

१२

१३

२४	मध्य इखु ज.वि.आ.	Contract Agreement हुने ।	Contract Agreement Sign भएको ।	Contract Negotiation को क्रममा रहेको	
२५	कालिगण्डकी Storage Multipurpose NEP	Evaluation सम्पन्न गर्ने ।	Evaluation on going	Technical Evaluation on going	
२६	नौमुरे बहुउद्देश्यीय	Draft Final Report प्राप्त गर्ने ।	Field Report को (Geological Baseline Report, Hydrology & Sediment Report) प्राप्त भएको	Interim Design Report Approve भई Draft Report प्राप्त	
२७	शारदा बबइ ज.वि.आ. सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन	सम्पन्न भएको	सम्पन्न भएको	Final Bill Payment को प्रक्रियामा रहेको	
२८	कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन	अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।	Draft Report प्राप्त भएको ।	
२९	Seti -Sr-6 Storage Project	Training Organize, Interim Report पेश गर्ने , Draft EIA पेश गर्ने	Training सम्पन्न भइसकेको Field Visit बाकी , IDR को Update भइरहेको , SD & TOR स्वीकृत हुदैँ	Interim Design Report को Progress Report प्राप्त , Drilling कार्य भइरहेको , Revised SD & TOR MOFE मा पठाइएको	
३०	Kankai Multipurpose Project	Training Organize, Interim Report पेश गर्ने , Draft EIA	Training को तयारी भइसकेको IDR Report पेश गरेको र Comment पठाइएको SD & TOR स्वीकृत हुन बाकी ।	Interim Design Report को कार्य भइरहेको , Hydrology & Sediment Report पेश गरेको	
३१	Screening and Ranking of Hydropower Project	Completed	Completed	Completed	
३२	सिवा खोला (१५ मेवा)	Completed (Final Report has been approved)	Completed (Final Report has been approved)	Completed (Final Report has been approved)	
३३	खिम्ती ठोसे सिवालय	Evaluation सम्पन्न गर्ने ।	Evaluation को कार्य हुदैँ ।	Technical Evaluation भै रहेको ।	
३४	बुरबांग ज.वि.आ.	Evaluation सम्पन्न गर्ने ।	Evaluation को कार्य हुदैँ ।	Technical Evaluation भै रहेको ।	
३५	कवाडी - १ ज.वि.आ.	Contract Agreement गर्ने ।	Contract Agreement सम्पन्न भयो ।	Evaluation on going	

21

26/11

John

गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

भौतिक ७८.४५ प्रतिशत

वित्तीय ८२.२३ प्रतिशत


अ आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको

नबिन राज सिंह

नाम



दस्तखत

०९/०९/२०७६

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत


मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति



मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७६/७७ मङ्सिर महिनाको प्रगति

- १ बजेट उपशीर्षक नं. ३०८०१२
२ मन्त्रालय ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३ विभाग/संस्थाको नाम विद्युत विकास विभाग
४ आयोजनाको नाम विद्युत विकास विभाग

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	भवन निर्माण कार्य	भवनको निर्माण कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार भई महानिर्देशक ज्यु समक्ष पेश गर्ने ।	प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएको ।	निर्माण व्यवसायी द्वारा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनि निवेदन पेश भएको र विभागको प्राविधिक समिति द्वारा सम्पादित कार्यहरूको मुल्यांकन भइरहेको	

२ बिस्तृत इन्जनीरिंग प्रतिवेदन तयार गर्ने

	इन्धु खोला जविआ , २० मेवा सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	
	तल्लो हुङ्गु ज.वि.आ. (२४ मे.वा.) सोलुखुम्बु			कार्य सम्पन्न भएको	

आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	इन्धु , तल्लो होङ्गु तथा जावा खोलाको निर्माणको लागि पुर्व तयारीका कार्यहरू वि. वि. विभागबाट अगाडी बढाउने वा नवढाउने अन्योल भएको ।	मन्त्रालय सँग समन्वय गरी राखिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको

नबिन राज सिंह

नाम

दस्तखत

२०७६।०९।०९

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम

दस्तखत

मिति

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
मङ्सिर महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:-

२०८०१२

२. मन्त्रालय:-

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

३. विभाग/संस्थाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

४. आयोजनाको नाम :-

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:-

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य / प्रगति स्थिति :-

५. वार्षिक बजेट रु.:-

रु लाख मा

	अनुमतिपत्रको विवरण		यस महिनाको अनुमतिपत्र	गत महिनाको अनुमतिपत्र	कैफियत
१	विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र		२ - २८.६३ मे.वा	-	
२	विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र		-	-	
३	प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र		33 kv - 3nos, 132 kv - 6nos	33KV- 3 nos, 220 kv- 1nos	
४	प्रसारणको अनुमतिपत्र		33 kv - 1 nos	132KV- 1nos, 220 kv- 1nos	
अ	आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरु:-				
क्र.म.	प्रमुख समस्याहरु			अन्य तिकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण	

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको			प्रमाणित गर्नेको		
नाम:			नाम:		

दस्तखतः

मिति

दस्तखतः

मिति