



बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.ब :- २०७३/०७४

२. बजेट उपशिर्षक:-३०८०१२

३. मन्त्रालय :-ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम /आयोजनाको नाम :- विद्युत विकास विभाग

५. आयोजना /कार्यालय प्रमुखको नाम :-नविन राज सिंह

६. यस अवधिको बजेट (रु) :-

२३५६.२०

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) सस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- १२४९.७४ ५३.०४ %

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२)स्थानीय निकाय/संस्था

(३)जनासहभागिता

१. ऋण

२.अनुदान

बजेट फाराम नं. ६.१२.४.१

रा.यो.आ.(के.अ.मु) फा.नं. २

पाना नं. १/३

८.चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :

५३.०४ %

९.बितेको समय प्रतिशतमा (कुल लागतको तुलनामा):-

१०० %

१०.यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

७५.४२ %

(रकम रु. लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म		सुचकमा आधारित प्रमुख		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
(अ)पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :													
१	जग्गा खरीद	रोपनी	६५.००	५.५२	१३०.००	३१.३८	२.६६	६२.७६					
२	भवन निर्माण	वटा	१.००	३९.९९	९४२.१४	०.८०	३१.९९	२७६.५२					
३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	वटा	७७१.२५	२.०९	४८.७७	६२७.०३	१.७०	३९.६५					
४	सवारी साधन	वटा	६.००	२.०३	४८.००	५.९४	२.०१	४७.५२					
५	मेशीन औजार	वटा	१५.००	०.४६	१०.७०	१५.००	०.४६	१०.७०					
६	सार्वजनिक निर्माण	कि.मी.	१६	८.१४	१९२.००	०.००	०.००	०.००					
७	पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	वटा	८	११	२६२	६.४०	८.९०	१५९.०७					
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रम जम्मा		८८२.२५	६९.३५	१६३३.६४	६८६.५५	४७.७२	५९६.२२					
(आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू :-													
१	तलब	जना	१३५.००	२१.१६	४९७.९९	११९.२५	१८.६९	४३९.८९					
२	महंगी भत्ता	रु.	१३५.००	०.६९	१६.२०	९७.००	०.५०	११.६४					
३	अन्य भत्ता	संख्या	२४.००	०.२७	८.००	२३.०१	०.२६	७.६७					
४	पोशाक	जना	१३५.००	०.४३	१०.१३	९३.९५	०.३०	७.०५					
४	पानी तथा बिजुली	महिना	६.५०	०.४१	१०.००	६.४८	०.४१	९.९७					
५	संचार महसुल	महिना	१९.००	०.२४	५.५०	१८.९३	०.२४	५.४८					
६	घर भाडा	महिना	१२.००	२.१९	५१.६०	११.८३	२.१६	५०.८९					
७	अन्य भाडा	महिना	१.००	०.०८	२.००	०.४३	०.०३	०.८६					

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signature and mark at the bottom right of the page.

८	इन्धन	लीटर	१६०१६.००	०.६९	१६.०८	१५९१६.४०	०.६९	१५.९८				
९	संचालन तथा भर्मात सम्भार	वटा	१०८.००	०.४३	१२.४६	१०८.००	०.४३	१२.४६				
१०	बिमा	रु.	३५.००	०.१४	१.२५	३४.१६	०.१४	१.२२				
११	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	रु.	५.००	०.७२	२१.१५	५.००	०.७२	२१.१५				
१२	इन्धन	वटा	१२०६.००	०.०७	१.५०	६९१.४४	०.०४	०.८६				
१३	सेवा र परामर्श खर्च	वटा	६०.००	०.१६	३.६०	५८.५०	०.१६	३.५१				
१४	अन्य सेवा शुल्क	महिना	२१.००	१.५४	३४.२६	२०.९४	१.५४	३४.१७				
१५	कर्मचारी तालिम	पटक	१९.००	०.७१	१२.००	१९.००	०.७१	१२.००				
१६	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	५५.००	०.५८	१५.८०	५५.००	०.५८	१५.८०				
१७	भ्रमण खर्च	वटा	२४.००	०.१०	०.२८	१३.७१	०.०६	०.१६				
१८	विविध खर्च	पटक	१६४.००	०.१२	२.७६	१६४.००	०.१२	२.७६				
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				३.२१	६८.७०	३३१.१६	३.१६	६८.४०				
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)				७२.५६	१७०२.३४	१०१७.७१	५०.८८	६६४.६२				
(घ) उपभोग खर्च				२२.५५	५३२.३२	३३३.२१	१९.७५	४६६.२५				
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च				४.९७	१२१.५४	१६७९२.६७	४.८५	११८.८७				
च) कुल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)				१००.०८	२३५६.२०	१८१४३.५९	७५.४८	१२४९.७४				

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ *१००

बार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५*१००

- १ सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन
- २ बार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नु पर्दैन
- ३ बार्षिक लक्ष्य, प्रगति गर्दा सो आ.ब को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन

६१०



भौतिक प्रगति

७५.४२ %

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक/वार्षिक प्रगति		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ. व. को प्रगति		सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धी		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
१५	विविध खर्च	पटक	४७४.००	४.२०	२.४३	४७४.००	४.२०	२.४३					
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		५००.००	२०.९६	११.३३	४९५.९४	१४.९३	८.६४					
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)		५११.००	६७.६४	३८.३५	५०५.२०	३५.५५	१०.५८					
(घ)	उपभोग खर्च		११.००	१२.५६	७.२७	१.००	७.३८	४.२७					
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च		१३८५.००	१९.७८	१२.२४	१२८६.८९	११.८०	७.६२					
च)	कुल जम्मा खर्च (ग +घ +ङ)		१९०७.००	९९.९८	५७.८६	१७९३.०९	५४.७३	२२.४७					

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ *१००

भौतिक प्रगति ५४.७४ %

वार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५*१००

१ सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन

२ वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नु पर्दैन

३ वार्षिक लक्ष्य , प्रगति गर्दा सो आ .ब को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन





बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.ब :- २०७३/०७४

२. बजेट उपशिर्षक :- ३०८१०३

३. मन्त्रालय :- ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

६. यस अवधिको बजेट (रु) :- १०५.८७

क) आन्तरिक (१) नेपाल सर

(२) सस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) बैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु.

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२) स्थानीय निकाय/संस्था

(३) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

१. ऋण

२. अनुदान

९२.१३ ८७.०२ %

बजेट फारम नं. ६.१२.४.१

रा.यो.आ.(के.अ.मु)फा.नं. २

पाना नं. १/३

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :-

८७.०२ %

९. बितेको समय प्रतिशतमा :-

१००.०० %

१०. यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

९७.०५ %

रु. लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक / बार्षिक		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म		सुचकमा आधारित		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमा	भारित		परिमा	भारित	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :													
१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	वटा	३.००	०.५७	०.६०	०.५०	०.१०	०.१०					
२	मेशीन औजार	वटा	८.००	३.९२	४.१५	८.००	३.९२	४.१५					
३	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श		१.००	७०.८४	७५.००	१.००	७०.८४	६२.४८					
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रम		१२.००	७५.३३	७९.७५	९.५०	७४.८६	६६.७३					
जम्मा													
(आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू :-													
१	अन्य भत्ता		६.००	४.१०	४.३४	६.००	४.१०	४.३४					
२	पानी तथा विजुली		२६.३६	०.४८	०.५०	२६.३६	०.४८	०.५०					
३	संचालन तथा मर्मत संभार		१३.००	०.९५	१.००	१३.००	०.९५	१.००					
४	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	प्र.स.	११.००	९.४४	११.९०	११.००	९.४४	११.९०					
५	सेवा र परामर्श	वटा	१.००	१.८१	०.०२	०.००	०.००	०.००					
६	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	प्र.स.	३२.००	७.९०	८.३६	२९.३२	७.२४	७.६६					
ख	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		३३.००	९.७१	८.३८	२९.३२	७.२४	७.६६					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क +ख)	४५	८५.०४	८८.१३	३८.८२	८२.०९	७४.३९					
(घ) उपभोग खर्च	६.००	४.१०	४.३४	६.००	४.१०	४.३४					
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च	५०.३६	१०.८७	१३.४०	५०.३६	१०.८७	१३.४०					
च) कुल जम्मा खर्च (ग +घ +ङ)		१००.०१	१०५.८७	९५.१८	९७.०६	९२.१३					

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ *१००

भौतिक प्रगति

९७.०५ %

बार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५*१००

- १ सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन
- २ बार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नु पर्दैन
- ३ बार्षिक लक्ष्य , प्रगति गर्दा सो आ .ब को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन

[Signature]

[Signature]

[Signature]





बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.ब :- २०७३/०७४

२. बजेट उपशिर्षक:-३०८०१०६

३. मन्त्रालय :-ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- जलविद्युत आयोजना अध्ययन

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :-नविन राज सिंह

६. यस अवधिको बजेट (रु) ७४१५.६५

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-रु. २२७७.३९ ३०.७१ %

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२) स्थानीय निकाय/संस्था

(३) जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

२. अनुदान

बजेट फारम नं. ६.१२.४.१

रा.यो.आ.(के.अ.मु)फा.नं. २

पाना नं. १/३

क) आन्तरिक (१) नेपाल

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) वैदेशिक

(१) ऋण

(२) अनुदान

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :

३०.७१ %

९. बितेको समय प्रतिशतमा (कुल लागतको तुलनामा) :-

१००.० %

१०. यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

७७.१९ %

(रु. लाखमा)

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक /बार्षिक		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.		सुचकमा आधारित		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका													
१	सवारी साधन	वटा	२.००	२.७०	२००.००	०.००	०.००	०.००					
२	मेशिनरी औजार	वटा	२९.०	१.०१	२८.९	३.८७	०.१३	३.८६					
३	अनुसन्धान तथा परामर्श	वटा	१.००	९६.५२	७१७३.४६	०.८०	७७.२१	२२६०.९९					
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रम जम्मा		३२.००	१००.२३	७४०२.३६	४.६७	७७.३५	२२६४.८५					

(आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

१	इन्धन	लीटर	९६०.००	०.०१	०.८८	६२१.८२	०.०१	०.५७					
२	संचालन तथा मर्मत सम्भार	वटा	१६.००	०.०२	१.४५	१६.००	०.०२	१.४५					
३	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	रु.	१३.००	०.०४	३.००	१३.००	०.०४	३.००					
४	अन्य सेवा शुल्क	वटा	२.००	०.०५	३.८२	१.७७	०.०४	३.३८					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

५	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	प्र.स.	१७.००	०.०६	४.१४	१७.००	०.०६	४.१४					
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१९.००	०.११	७.९६	१८.७७	०.१०	७.५२					
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क +ख)		५१.००	१००.३४	७४१०.३२	२३.४४	७७.४५	२२७२.३७					
(घ)	उपभोग खर्च		०	०	०								
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च		९८९.००	०.०७	५.३३	६५०.८२	०.०७	५.०२					
च)	कुल जम्मा खर्च (ग +घ +ङ)		१०४०.००	१००.४१	७४१५.६५	६७४.२६	७७.५२	२२७७.३९					

भौतिक प्रग ७७.१९ %

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिबेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ *१००

बार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिबेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५*१००

- १ सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन
- २ बार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नु पर्दैन
- ३ बार्षिक लक्ष्य , प्रगति गर्दा सो आ .ब को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)





१. आ.व :- २०७३/०७४
२. बजेट उपशिर्षक:-३०८१०७

३. मन्त्रालय :-ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड(मापदण्ड)

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :-नविन राज सिंह

६. यस अवधिको बजेट (रु) :-

२५१.७७

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) सस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२) स्थानीय निकाय/संस्था

(३) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

१. ऋण

२. अनुदान

रु. १२४.६८ ४९.५२ %

बजेट फारम नं. ६.१२.४.१

रा.यो.आ.(के.अ.मु)फा.नं. २

पाना नं. १/३

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :-

४९.५२ %

९. बितेको समय प्रतिशतमा :-

१००.०० %

१०. यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

८०.३५ %

रु. लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप		एकाई	बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक/बार्षिक		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म		सूचकमा आधारित		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :-														
१	अनुसन्धान तथा परामर्श	29711	वटा	४.००	९६.४०	२४२.७२	३.२०	७७.१२	११६.०५					
(क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रम जम्मा			४.००	९६.४०	२४२.७२	३.२०	७७.१२	११६.०५					
(आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू :-														
१	इन्धन		लीटर	६०३.००	०.४२	१.०६	६०३.००	०.४२	१.०६					
२	संचालन तथा भर्त सभार		वटा	११.००	०.२०	०.५१	०.००	०.००	०.५१					
३	कार्यालय सम्बन्धी खर्च		रु.	७.००	०.४७	१.२२	७.००	०.४७	१.२२					
४	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च		प्र.स.	२४.००	२.२९	५.७६	२२.२५	२.१२	५.३४					
५	विविध खर्च		प्र.स.	२५.००	०.२०	०.५०	२५.००	०.२०	०.५०					
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४९.००	२.४९	६.२६	४७.२५	२.३२	५.८४					
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क +ख)	०		५३.००	९८.८९	२४८.९८	५०.४५	७९.४४	१२१.८९					
(घ)	उपभोग खर्च		प्र.स.	०	०	०			०					
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च		प्र.स.	६२१.००	१.०९	२.७९	६१०.००	०.८९	२.७९					
च	कुल जम्मा खर्च (ग +घ +ङ)			६७४.००	९९.९८	२५१.७७	६६०.४५	८०.३३	१२४.६८					

भौतिक प्रगति

८०.३५ %

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ *१००

बार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५ *१००

१ सालवसाली कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन

२ बार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नु पर्दैन

३ बार्षिक लक्ष्य, प्रगति गर्दा सो आ.व को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन

EW

One 3/1

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.ब :- २०७३/०७४

२. बजेट उपशिर्षक:- ३०८१०९

३. मन्त्रालय :- ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- रोयल्टी व्यवस्थापन तथा

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

६. यस अवधिको : ५९९९.५३

क) आन्तरिक (

(२) सस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) वैदेशिक

(२) अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु.

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२) स्थानीय निकाय/संस्था

(३) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

१. ऋण

२. अनुदान

५९७१.१६

९९.५३ %



बजेट फारम नं. ६.१२.४.१

रा.यो.आ.(के.अ.मु)फा.नं. २

पाना नं. १/३

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :

९९.५३ %

९. बितेको समय प्रतिशतमा :-

१००.०० %

१०. यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

९९.४३ %

रु. लाखमा

क्र.सं	संकेत/क्रियाकलाप	एकाई	बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक/बार्षिक		खर्च	प्रतिवेदन अवधिसम्म		सुचकमा आधारित		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		परिमाण	भारित	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :													
१	सवारी साधन	वटा	४.००	०.१४	८.००	०.००	०.००	७.९९					
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रम		४.००	०.१४	८.००	०.००	०.००	७.९९					
(क)	जम्मा												
(आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू :-													
१	अन्य भत्ता	संख्या	१०.००	०.०२	१.००	४.८०	०.०१	०.४८					
२	इन्धन	लीटर	१७०७.००	०.०३	१.६२	१७०७.००	०.०३	१.६२					
	संचालन तथा मर्मत सम्भार	वटा	१२.००	०.००	०.३२	१२.००	०.००	०.३२					
३	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	रु.	१३३.००	०.०२	१.३३	१३३.००	०.०२	१.३३					

520

520

520

५	सेवा र परामर्श खर्च	वटा	१.००	०.०९	५.५०	१.००	०.०९	२.९८					
६	कार्यक्रम खर्च	पटक	३.००	०.३७	२२.१६	०.००	०.००	०.००					
७	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	प्र.स.	२२.००	०.०६	३.४४	२२.००	०.०६	३.४४					
८	विविध खर्च	प्र.स.	३३०.००	०.०२	१.१६	३३०.००	०.०२	१.१६					
९	स्थानिय निकाय शशर्त अनुदान	प्र.स.	६६.००	९९.२६	५९५५.००	६५.९६	९९.२१	५९५१.८४					सबै रोयल्टी बाँडिसकिए को
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		४२२.००	९९.८०	५९८७.२६	४१८.९६	९९.३८	५९५९.४२					
(ग)	कार्यक्रम		४२६.००	९९.९४	५९९५.२६	४१८.९६	९९.३८	५९६७.४१					
(घ)	उपभोग खर्च		१०.००	०.०२	१.००	४.८०	०.०१	०.४८					
(ङ)	कार्यालय		१८५२.००	०.०५	३.२७	१८५२.००	०.०५	३.२७					
च)	कुल जम्मा		२२८८.००	१००.०१	५९९९.५३	२२७५.७६	९९.४४	५९७१.१६					

भौतिक प्रगति

९९.४२७ %

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिबेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/८ * १००

बार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिबेदन अबधिको भारित प्रगति : हरफ (ग) को महल ११/५ * १००

१ सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन

२ बार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८ र ९ भर्नु पर्दैन

३ बार्षिक लक्ष्य , प्रगति गर्दा सो आ .ब को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन



701-

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ.(अम) फा.नं. २
पाना नं.१/ २

१. आव :- २०७३/०७४
२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- श्याम किशोर यादव
६. यस अवधिको बजेट रु :- ३६,८२,१४,०००
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
(२) संस्था :- १४,४४,६४,०००
(३) जनसहभागिता:-
- (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु २३,३७,५०,०००
(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- १५,५३,२२,२२१.१८ र ४१.०६%
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार रु
(२) स्थानीय निकाय / संस्था :- रु ८,३०,५०,०००.००
(३) जनसहभागिता :-
- (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु ८,२२,६८,८४५.५९
(२) अनुदान :-
८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १५,५३,२२,२२१.१८ र ४१.०६ %
९. कुल लागतमध्य सुर्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रगति :-
१०. आयोजनाको सुर्देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :- ३०%

१२. सोधभनी स्थिति :-
- क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :- ७,२२,६८८४५.५९
- ख) माग गरेको रकम रु ७,२२,६८८४५.५९
- ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम रु ६,७९,६८,८४५.५९

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्य		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१६
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
१	जग्गा खरिद	रोपनी	७२	८.५५	३२४.	७२.	८.५५	३२४.०	६५.	७.७२	२८६.२१	६५.	७.७२			
२	भवन निर्माण	प्र.श.	१	१५.८६	६००.	०.६	१५.८६	६००.०	०.४१	१०.९५	२४८.५३	०.१	२.६४			
३	फर्निचर	वटा	५८	०.२	७.५१	५८.	०.२	७.५	५८.	०.२	७.४३	५८.	०.२			
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०७	२.५	१.	०.०७	२.५	१.	०.०७	२.०५	०.	०.			
५	मसिन तथा ओजार	वटा	२०	०.१८	६.८२	२०.	०.१८	६.८	२०.	०.१८	६.५९	०.	०.			
६	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि.) सम्म	प्र.श.	०.१५	०.७९	३०.	०.१५	०.७९	३०.०	०.१५	०.७९	२९.५४	०.	०.			
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४५	२२.४७	८५०.	०.४५	२२.४७	८५०.०	०.३	१४.९८	४६०.४२	०.३	१४.९८			
८	खानेपानी सभै, डिजाईन तथा निर्माण(खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	वटा	४	०.५३	२०	४.	०.५३	२०.०	४	०.५३	२०.	४	०.५३			
९	Mastamandu देखि पावरहाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मी	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	१९.२	१.०	०.५३			
१०	Surge tank देखि हात्तीकोट सम्म पहुच मार्ग सभैक्षण तथा निर्माण	कि .मी	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	२०.	१.०	०.५३			
११	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.	०.१६	६.०	१	०.१६	४.८	१.०	०.१६			
१२	हात्तीकोट पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६.	१.	०.१६	६.०	१.	०.१६	६.	१.	०.१६			
१३	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६.	१.	०.१६	६.०	१.	०.१६	६.	१.	०.१६			
१४	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	प्र.श.	१	०.४	१५.	१.	०.४	१५.०	१.	०.४	१५.	१.	०.४			
१५	आयोजनाकोलागि Lift Water Supply scheme	प्र.श.	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	२०.	१.०	०.५३			

Plauday

[Signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनको कुलमध्य		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१६	ठाटी नि मा वि पूर्वाधार निर्माण सहयोग ।	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	१	०.२६	१०.	१.०	०.२६			
१७	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	वटा	५	१.९८	७५	५.	१.९८	७५.०	५	१.९८	७५.	५.०	१.९८			
१८	विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श (२० मे .वा .)	वटा	०.५५	३४.३७	१३००	०.५५	३४.३७	१३००.०	०.३०	१८.७५	१४०.	०.१	६.२५			
१९	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.३०	१.९८	७५	०.३	१.९८	७५.०	०.१०	०.६६	१४.	०.१	०.६६			
२०	निर्माण सुपरभिजन परामर्श (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श)	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	०	०	०	०	०.			
२१	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	वटा	०.४०	२.४	९१	०.४	२.४	९०.९	०.३०	१.८	०.	०.३	१.८			
२२	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी परामर्श इन्जिनियरिङ अध्ययन	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	०	०.००	०.००	०.००	०.			
२३	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	पटक	१	०.२६	१०.	१.	०.२६	१०.०	१.	०.२६	१०.	१.	०.२६			
२४	Community Support को लागि अन्य कार्यहरु सर्वेक्षण तथा डिजाइन(अन्य)	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	१	०.२६	१०.	१.०	०.२६			
२५	Project Accounting Software (सफ्टवेयर खरिद)	वटा	१	०.१३	५	१.	०.१३	५.०	१	०.१३	५.	१.०	०.१३			
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९३.२८	३५२९.७४		९३.२८	३५२९.७४		६१.९९	१४१५.७७					
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																
१	अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	४५	०.१६	५.८८		०.०५	१.९								
२	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३	०.२८	१०.३५		०.१	३.५								
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा		७८	०.४४	१६.२३		०.१५	५.३५								
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			९४	३५४६		९३	३५३५								
घ)	उपभोग खर्च	जना/संख्या		१.९६	७३.३३		०.६९	२६.३४५								
ङ)	कार्यालय सञ्चालन खर्च			५.१३	१६२.८४			५६.४१३								
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+ घ+ ङ)			१००.८१	३७८२.१४			३६१७.८५		६१.९९	१४१५.७७					
तेस्रो चौमासिक अवधिको भारित प्रगति							६६.४५ %									



Plauder

dr

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
(आ.व. ०७३-७४)



बजेट फारम नं. ६.१२.४.२
रा.यो.आ. (के.अ.म.) फा.नं. १
पाना २
रकम रु. हजारमा

१. आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना
२. जग्गा प्राप्ति (हे.) :
आयोजनाको अनुमानित लागत (रु.): १,४३,३१,२५ (हजारमा)
३. जनशक्ति आपूर्ति:- दरबन्दी अनुसार पूरा नभएको ।
४. कन्सल्टेण्टको नियुक्ति:- परामर्शदाता M/s N.K. Buildcon Pvt. Ltd., Rajasthan, India
(क) विदेशी :- भारतीय परामर्शदाता
(ख) स्वदेशी :-
५. ठेक्कापट्टा स्थिति:- नेपाली भूभागमा सिचाई सम्बन्धी अध्ययन कार्य
(क) यस अवधिमा ठेक्का लगाउने लक्ष्य रहेको कार्यको : X
(ख) कति लागतमा कार्य ठेक्कामा दिइयो (रु.): - १३३,४४० (रु. हजारमा)
६. दातृ संस्थामा लेखापरीक्षण रिपोर्ट पठाएको (संख्या) : भारत सरकारबाट सोझै भुक्तानी ।
७. शोधभर्ना स्थिति:- भारत सरकारबाट सोझै भुक्तानी ।
(क) माग गर्नुपर्ने रकम (रु.) : X
(ख) माग गरेको रकम (रु.) : X
(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम (रु.): X
८. आयोजनाको उपलब्धि/प्रतिफल विवरण:-

सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	ईकाइ	वार्षिक	
			लक्ष्य	प्रगति
(क)	१. सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थलमा दश वटा drill hole को कूल ९३० ड्रिलिङ, प्रस्तावित Spillway क्षेत्रमा चार वटा Drill Hole को कूल ३४८ मिटर ड्रिलिङ र प्रस्तावित भूमिगत विद्युत गृह क्षेत्रमा आठ वटा Drill Hole को कूल १८७५ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गर्ने। २. सप्तकोशीको ६०० र सुनकोशीको २०० मिटर गरी ८०० मिटर	मिटर	सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थलमा दश वटा drill hole को कूल ९३० ड्रिलिङ, प्रस्तावित Spillway क्षेत्रमा चार वटा Drill Hole को कूल ३४८ मिटर ड्रिलिङ र प्रस्तावित भूमिगत विद्युत गृह क्षेत्रमा आठ वटा Drill Hole को कूल १८७५	- यस वर्ष ड्रिलिङ सम्बन्धी कुनै काम नभएको।

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-७४

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

	ड्रिफ्टिङ गर्ने ।		मिटर ड्रिलिङ कार्य सुचारू गर्न पहल गर्ने।	
(ख)	सुनकोशी, कमला र सप्तकोशी आयोजनास्थलमा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स सभैको कार्य गर्ने ।	कार्य	मेटेरियल्स सभै कार्यको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने।	कमला बाँध क्षेत्रको प्रतिवेदन प्राप्त भएको। Rock fill materials को ५ वटा प्रतिवेदन मध्ये ४ वटा मात्र हालसम्म प्राप्त भएको।
(ग)	हाइड्रो-मेटेरियोलोजिकल तथ्यांक संकलन कार्य कमला-सुनकोशी र सप्तकोशी गरी ३ वटा वेसिनमा जारी राख्ने ।	वेशीन	जारी राख्ने	जारी रहेको ।
(घ)	८ वटा सिस्मोलोजिकल स्टेशनहरु स्थापना गरी तथ्यांक संकलन कार्य गर्ने ।	कार्य	तथ्यांकन संकलग गर्ने कार्य जारी राख्ने ।	४ वटा सिस्मोलोजिकल स्टेशनहरुमा तथ्यांक संकलन कार्य जारी रहेको र बाँकी चालू अवस्थामा नरहेको।
(ङ)	नेपाली तथा भारतीय भूभागमा सिँचाई सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने।	संख्या	नेपाली भूभागमा सिँचाई सम्बन्धी अध्ययन कार्य शुरु गर्ने।	यस आयोजना(JPO-SKSKI) ले परामर्शदाता M/s N.K. Buildcon Pvt. Ltd., Rajasthan, India लाई नौ महिना भित्र नेपाली भू-भागमा सिँचाई सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१६ अक्टोबर २४ मा Contract Award गरेकोमा तहान्बाट हाल सम्म उक्त अध्ययन कार्यको Review Report (on Inception Report and Micro Planning Report) र Interim Field Report प्राप्त भैसकेको छ।
(च)	वातावरणीय अध्ययन (नेपाली तथा भारतीय भूभागमा) अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने।	संख्या	नेपाली तथा भारतीय भू-भागमा वातावरणीय अध्ययन शुरु गर्ने ।	मिति 12-08-2016 मा सम्पन्न TEC बैठकमा यस कार्यसम्बन्धी EOI bids मा सहमति दिएको र RFP प्रतिवेदन माथि छलफल भएको। TEC ले RFP प्रतिवेदन मा केहि सुझाव (comments) दिई सो comments अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएको। साथै नेपाल पक्षले भारतीय पक्षलाई सन् २०१७ जनवरी १७ मा RFP परिमार्जन सम्बन्धमा आफ्नो राय सुझाव पठाइएकोमा हालसम्म सोको जवाफ

(छ)	कम्यूनिकेशन सभै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयारी शुरु गर्ने ।	संख्या	कम्यूनिकेशन सभै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	नआएको। Final Report प्राप्त हुन बाँकी रहेको।
(ज)	Flood Damage Study	संख्या	Flood benefits Study को कार्य शुरु गर्ने ।	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त भई सो Proposal approval को लागि भारत तर्फ पठाइएको तर सो सम्बन्धी जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको।
(झ)	नेपाल-भारत संयुक्त टोलीको बैठक ।	संख्या	नेपाल-भारत संयुक्त टोलीको बैठक बस्ने।	पटक-पटक गरी विगतमा ५ पटक JTE meeting बस्ने सम्बन्धी मिति तय भएतापनि अन्तिम अवस्थामा meeting postponed भई हाल उक्त बैठक सन् २०१७ जुलाई २५ र २६ मा काठमाण्डौमा बस्ने बारे जानकारी प्राप्त भएको।
(ञ)	आयोजनास्थलमा कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	आयोजनास्थलमा कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।	Spillway र powerhouse साइटमा ड्रिलिङ् कार्य पुन सुचारु गर्नको लागि यस आयोजनासँग सम्बन्धित जनासरोकारवालाहरूसँग मिति २०७३-९-१३ र २०७३-९-२१ मा एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम विराटनगर र धरानमा गरिएको।
(ट)	फर्निचर खरिद	संख्या	फर्निचर खरिद गर्ने ।	कुर्सी, पर्दा, कार्पेट, डोरमेट इत्यादि कार्यलयको लागि खरिद गरिएको।
(ठ)	मेशिनरी औजार खरिद	संख्या	मेशिनरी औजार खरिद गर्ने	एक थान ल्यापटप, एक थान डेस्कटप, एक थान कलर प्रिन्टर र एक थान यू.पि.एस.(UPS) ब्याट्री खरिद गरिएको।
(ड)	सवारी साधन खरिद	संख्या	जीप (4 WD) र मोटरसाईकल खरिद गर्ने।	एक थान जीप (4 WD) र दुई थान मोटरसाईकल खरिद गरिएको।


इन्जिनियर


आयोजना प्रमुख


कार्यसम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या/मुद्दाहरू

सि.नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि सुझाव
१.	निर्धारित समयमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहुनु ।	१. हनुमाननगरमा विद्यमान सप्तकोशी ब्यारेज र अन्य संरचनाहरूबाट नेपाल पक्षमा भएका डुबान, तोपान, कटान तथा बाढीबाट प्रभावित स्थानीय वासिन्दाहरूले ब्यारेज निर्माणका बखत मुआब्जा पाउन नसकेका स्थानीय वासिन्दाहरूले उपयुक्त मुआब्जाको मागदावी गर्दै आएको तर हालसम्म सो सम्बन्धी ठोस पहल हुननसकेको ।	१. स्थानीय सरोकारवालाहरूको भएको अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि यस विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृह कार्य र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाउने तर्फ पहल गरिएको।	१. स्थानीय स्तरमा राजनैतिक संगठन तथा बिभिन्न सरोकारवालाहरू बाट हुने अवरोध न्यून गर्न केन्द्रीयस्तरमा राजनैतिक सहमति कायम गर्न पहल हुनुपर्ने ।	१. आयोजनाको अध्ययन कार्यको विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फरक फरक देखिएकोले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आयोजनाको बारेमा साझा दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरूबीच एक साझा सहमति निर्माण गर्ने ।
		२. माथी उल्लेखित बुँदा नं. १ र यस प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबाँधको निर्माण गरिदा हुने डुबान, कटान, तोपानबाट हुनसक्ने नकरात्मक प्रभाव र उचित क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी आश्वासन (Assurance) हुन नसकेका कारण दर्शाउँदै यस प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबाँध र सो को माथिल्लो तटिय क्षेत्र (Upstream) का जस्तै सुनसरी, धनकुटा, उदयपुर र भोजपुर जिल्लाका प्रभावित जनसरोकारवाला व्यक्तिहरूद्वारा ongoing drilling activities at dam site, power house site and spillway site कार्यमा लगातार अवरोध गर्दै आएका ।			

	३. यस आयोजनामा खटिएका नेपाल तर्फका कर्मचारीहरूले नेपाल-भारतबीच भएको यस आयोजना अध्ययन विकास सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने BPIA-NP (Bilateral Project Investigation Allowances-Nepalese Personnel) भारतीय तर्फका कर्मचारीहरूले पाइरहेका CA (Compensatory Allowances) को आधी (Half) पाउनुपर्नेमा आयोजना संचालन भएको वर्ष देखी २२ अगष्ट २००५ सम्म पाएको र तत पश्चात २३ अगष्ट २००५ देखि हालसम्म सो अनुरूप प्राप्त नगरेकोले नेपाल तर्फको कर्मचारीहरू निकै नै निरुत्साहित (Highly Demotivated) अवस्थामा काम गर्नु परिरहेको । साथै नेपाल पक्षका कर्मचारीहरूको Retention मा समस्या भएको।	३. 14th JTE Meeting बाट यस सम्बन्धी उपयुक्त बढोत्तरी गर्नुपर्ने JTE Members हरु सहमति भएतापनि BPIA-NP shall be half of CA सम्बन्धी आवश्यक पहल भईनसकेको ।		
	४. सन् १६-०८-२००४ मा नेपाल सरकार र भारतीय सरकार को Letter of Exchange अनुसार यस आयोजनको स्थापना भएको र 3rd Joint Team of Expert (JTE) को minutes अनुसार यस आयोजनाको लागि JPO-SKSKI Fund हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, सन् ०३-०२-२०१७ मा नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई प.स. ०७३/०७४ च.न.४२ मार्फत यस संयुक्त आयोजनाको लागि JPO-SKSKI Fund सम्बन्धी जानकारी माग्दा, सन् ०६-०२-२०१७ मा भारतीय पक्षबाट प.स. ०५/०१/२००४/JPO-SKSKI/२४० मार्फत यस आयोजनाको नाममा यस्तो कुनै JPO-SKSKI Fund नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ५. यस JPO-SKSKI को म्याद सन् २०१७ फेब्रुअरि २८ पश्चात सकिएको।	४. यस Agenda सम्बन्धी अगामी JTE Meeting मा छलफल हुन अतिआवश्यक रहेको। ५. यसको लागि यथाशिघ्र JTE बैठक बस्नुपर्ने र JPO-SKSKI को भावी योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल हुनु पर्ने।		

तयार गर्नेको नाम: वीरेन्द्र पण्डित

पद: ईन्जिनियर

दस्तखत: 

मिति: २०७४/०५/०६
ईन्जिनियर


वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-७४

आयोजना प्रमुखको नाम: जीबछ मण्डल

पद: आयोजना प्रमुख

दस्तखत:

मिति:


२०७४/४/६

आयोजना प्रमुख

प्रमाणित गर्नेको नाम:

पद:

दस्तखत:

मिति:

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३/७४

१. आ.व.:-०७३/७४

२. बजेट उपशिर्षक नं.:- ३०८१०४३ (चालु खर्च), ३०८१०४४ (पूँजीगत खर्च)

३. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय

सूचकोशी ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:- जीबछ मण्डल

६. यस अवधिको बजेट (रु):-

(क) आन्तरिक: (१) नेपाल सरकार: १५७.१३

(२) संस्था: x

(३) जनसहभागिता: x

(ख) वैदेशिक (१) ऋण: x

(२) अनुदान:- (सोभै भुक्तानी) १३५५.३०

(ग) दातृ संस्था:- भारत सरकार

७. यस अवधिको खर्च (रु):-

(क) आन्तरिक: (१) नेपाल सरकार:-

(२) स्थानीय निकाय-संस्था:-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशिक: (१) ऋण:-

(२) अनुदान:-

८. चौमासिक/वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत:-

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):-

१०. बितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):-

(रु लाखमा)

२६६.८३

२५३.९५

११.३९

१५.६०

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६				१२	१३	१४	१५	१६
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :														
१.०	फर्निचर तथा फिक्चर्स(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	२९३११	रु		०.०५	०.८३	०.८३		०.०५					
२.०	सवारी साधन	२९४११	रु		३.४५	५२.२५	५२.२५		३.४५					
३.०	मेशिनरी औजार	२९५११	रु		१.५५	२३.४५	२.६४		०.१७					
४.०	आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	२९७११	रु	१४	८६.३२	१३०५.५५	११५.१६		७.६१				७९.६४	
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				९१.३८	१३८२.०८	१७०.८९		११.३०					
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
१.०	तलब	२११११			३.५९	५४.२७	४२.२०		२.७९					
२.०	महंगी भत्ता	२१११३			०.१२	१.८०	१.२१		०.०८					

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कृष्य कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
				परिमाण-	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
३.०	अन्य भत्ता	२१११९			०.०४	०.६०	०.४८		०.०३					
४.००	पोशाक	२११२१			०.०५	०.८३	०.८३		०.०५					
५.००	पानी तथा बिजुली	२२१११			०.०३	०.५०	०.३३		०.०२					
६.००	संचार महसुल	२२११२			०.०३	०.४५	०.३५		०.०२					
७.०	घरभाडा	२२१२१			०.०५	०.७८								
८.०	इन्धन	२२२११			०.२३	३.५४	२.९३		०.१९					
९.०	संचालन तथा मर्मत संभार	२२२१२			०.१९	२.९०	२.९०		०.१९					
१०.०	बिमा	२२२१३			०.०२	०.३०	०.१९		०.०१					
११.०	कार्यलय सम्बन्धी खर्च	२२३११			१.८७	२८.३३	४.९९		०.३३					
१२.०	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४			०.०४	०.६०	०.३२		०.०२					
१३.०	अन्य सेवा शुल्क	२२४१२			०.३६	५.३७	५.०८		०.३४					
१४.०	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्चहरु	२२५१२			०.४६	६.९५								
१५.०	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११		२५	०.१६	२.४३	२.३५		०.१६					
१६.०	भ्रमण खर्च	२२६१२			१.२९	१९.५०	२९.०८		१.९२					
१७	सरुवा(आन्तरिक भ्रमण)		जना	३	०.०५	०.७५	०.५२		०.०३					
१८	आन्तरीक भ्रमण (भारतीय अनुदान)(आन्तरिक भ्रमण)		रु.	३०	१.२४	१८.७५	२८.३४		१.८७					
१९	विविध खर्च	२२७११			०.०८	१.२०	०.६८		०.०४					
(ब)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				५.८५	८८.५२	८०.७६		५.३४					
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)				९७.२	१४७०.६	२५११.६४		१६.६४					

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक		वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
				परिमाण	घात	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
(घ)	उपभोग खर्च कार्यालय सहयोगी समेत			०.०६		०.९५	०.६७		०.०४					
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च					४०.८८	१४.५२							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)			१००.०		१५१२.४३	२६६.८३		१७.६४					
नेपाल-भारत संयुक्त वार्षिक वित्तिय प्रगती (%)											१७.६			
नेपाल-भारत संयुक्त वार्षिक भौतिक प्रगती (%)											१७.१			
नेपाल तर्फको मात्र वार्षिक वित्तिय प्रगती (%)											७६.०			
नेपाल तर्फको मात्र वार्षिक भौतिक प्रगती (%)											७५.५			

[Signature]
तयार गर्नेको दस्खत
इन्जिनियर

१. मापकसहित कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ भर्नु पर्दैन
२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८ र ९ भर्नु पर्दैन
३. वार्षिक लक्ष्य, प्रगति गर्दा सो आ.व.को प्रगति महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन

आयोजना प्रमुखको दस्खत र मिति

[Signature]
२०७४/४/६
आयोजना प्रमुख

