



नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

(.....)

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८१६१४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७

पोष्ट बक्स नं. २५०७

थापागाउँ, अनामनगर

काठमाडौं, नेपाल

मिति: ०७/०४/२०२०

पत्र संख्या :- ०६५/१६
-५.१.२४२

विषय:- भवनको Roof Truss को माथिल्लो भागमा रहेको Opening टाल्ने र ventilation फिटिंग गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भि.

सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।

फोन नं.: ०१-४१११०७७, ०१-४१११०८१

मो.नं. : ९८४१६७८२८०

त्यस युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भी. र विद्युत विकास विभाग बीच मिति २०६८/०३/१६ मा भवन निर्माण सम्बन्धि भएको सम्झौताको म्याद अन्तिम पटक मिति २०७५/०४/१० को निर्णयानुसार असोज मसान्त, २०७५ सम्म थपिएको व्यहोरा विदितै छ ।

हाल निर्माणको प्रगति अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको र सामानको अभाव तथा कामदारको कमीले निर्माण कार्य अति नै प्रभावित भएको छ । यस सम्बन्धमा निर्माण कार्य चाडै सम्पन्न गर्न र आएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रत्येक दोश्रो दिनमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रबन्ध निर्देशक, साईटइन्चार्ज, स्टोरकिपर, एकाउन्टेन्ट लगायत निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूबीच निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य (Item) मा विस्तृत छलफल हुने गरेको र सोहि अनुसार सामानहरू मगाई कार्य गर्न सहमति हुने गरेको छ । विगतका केही दिनदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न छलफलमा भएको कार्यहरू नभएको/नगरेको र पर्याप्त मात्रामा सामान नआएकोले निर्माण सामग्रीको अभाव सृजना भएको तथा प्रत्येक कार्यको लागि पर्याप्त मात्रामा कामदार नभएकोले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको विभागको ठहर रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भईरहेको मुख्य कारणहरू मध्यको एक कारण Roof Truss को माथिल्लो भागमा रहेको Opening टाल्ने र Ventilation जडान गर्ने कार्य रहेको छ । छतमा रहेको truss को openingहरू पूर्णरूपले टाली नसकेको हुंदा वरीपरीबाट परेको पानी भवनभित्र छिर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा भवनभित्र भईरहेको painting को कार्य लगायत अन्य कार्यहरूलाई प्रतिकूल असर परेको र कति पय अवस्थामा कार्यहरू दोहोरिएको देखिन्छ ।

उक्त समस्या समाधान गर्नको लागि Roof Truss को माथिल्लो भागको opening मा aluminium section फ्रेमको ventilation यथासिघ्र जडान गर्नु पर्ने देखिन्छ । सो कार्यको लागि १८ वटा ५० x ६० mm को rectangular aluminium section आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

क्रमशः

Jayram



नेपाल सरकार
जलश्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

(.....)

पत्र संख्या :-

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८९६९४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७

पोष्ट बक्स नं. २५०७

थापागाउँ, अनामनगर

काठमाडौं, नेपाल

मिति:

विषय:-

अतः उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने Aluminium section र Glass लगायत अन्य आवश्यक सामानहरूको estimate गरी यथाशिघ्र सामानहरू मगाउन हुन र ventilation फिट गरी openingहरू टाल्न लगाउन हुन अनुरोध छ।

(आशिष श्रेष्ठ)

इन्जिनियर

बोधार्थः

१. श्री यूनाईटेड बिल्डर्स एंड इंजिनियरिंग प्रा.लि., ४७७०२४५, ४६२००४८
२. श्री डांफे कंस्ट्रक्शन क. प्रा.लि., ०१-४६२००४८, ४६२००७४, Fax: ०१-४६२०४३६
३. श्री सुनौला खिम्ती कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ०१-४४७०५३१, ४४८४०८०
४. साईट इन्चार्ज (निर्माण व्यवसायी) श्री राजदेव यादव- सामान यथाशिघ्र मगाई कार्य चाडै सम्पन्न गराउन हुन।
५. एकाउन्टेन्ट (निर्माण व्यवसायी) श्री अभिनाथ गौचन - सामान यथाशिघ्र मगाउन हुन।
६. सुपरवाइजर (निर्माण व्यवसायी) श्री शंकर घिमिरे - सामान यथाशिघ्र मगाउन र जडान चाडै सम्पन्न गर्न हुन।
७. श्री उमेश श्रेष्ठ (कार्यसम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्ति) - निर्माणस्थलमा पर्याप्त कामदार खटाई Roof Truss को Opening टाल्न र Ventilation जडान चाडै सम्पन्न गर्नहुन।
८. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री केशव बस्नेत - कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।
९. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री राजकुमार फुयाल- कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।